



Одн. директор ООО "Энергетик"

Одн. М.П.

М.П.

за 2 квартал 2021 год
"09" июля 2021г.

дата составления

Наименование, реквизиты решения об установлении цен(тарифов) Экспертное заключение на 2020г.

Об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемую государством цену(тарифы) в сфере электроэнергетики.

в Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу

Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС			Отклонения			Причины отклонений	
		План	Факт		Полная стоимость, год	Остаток на начало года	Финансирование в отчетном периоде	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	уточнения стоимости по результатам утвержденной сметной документации		уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров(зakupочных процедур)
1 Строительство ВЛ-10 кВ от ТП №76 до ТП №19 ф. 1005	2021	2021	2021	0%	1,27946		1,27946	0,000	0,000	0,000		Перенос срока реализации проекта
2 Реконструкция здания производственной базы	2021	2021	2021	0%	2,64764		2,64764	0,000	0,000	0,000		Перенос срока реализации проекта
3 Строительство двухлетней ВЛ-10 кВ от ТП №72 до железнодорожного перехода ф.	2021	2021	2021	0%	0,40826		0,40826	0,000	0,000	0,000		Выполнено в 2020 г
4 Строительство многофункционального диспетчерского пункта энергосистемы г. Карабаново, 2 этап	2023		2021	100%			4,308	0,000	0,000	0,000		Перенос срока реализации проекта
5 Строительство новой трансформаторной подстанции (оперативное наименование ТП №64)	2021	2021	2021	0%	6,63369		6,63369	0,000	0,000	0,000		Уточнение стоимости в ходе разработки ПСД и закупочных процедур
6 Строительство двухлетней ВЛ-10 кВ от ТП №63 до ТП №64 ф1003,1005	2022		2021	100%			1,95826					Перенос срока реализации проекта
ВСЕГО:					10,969		10,969	6,266	0,000	0,000		

Экономист

Кислева М.В.