

Отчет о реализации инвестиционной программы по состоянию на 31 марта 2017 года

№ п/п	Мероприятия	Физические параметры объекта		Объем финансирования на 2017 г., тыс.руб.	Фактически освоено средств		Фактически выполнено		Примечание
		Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д.), количество объектов (шт.); МВА	Протяженность сетей, км		тыс. руб.	%	Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д.), количество объектов (шт.); МВА	Протяженность сетей, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 Ф1001		0,44	1016,50	296,93	25%			
2	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 Ф1001		0,43	1005,00	288,42	25%			
3	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 45 до ТП 28 Ф1001		0,92	2220,50	596,29	25%			
	<b>Итого</b>			<b>4242,00</b>	<b>1181,64</b>				

\* В графе 10 указать:

Дату выполнения мероприятия, подтвердив актами выполненных работ.

Генеральный директор

Окунев В.М.

