

Отчет о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 2 квартал 2021 года



№ п/п	Мероприятия	Физические параметры объекта (ПЛАН)		Плановый объем финансирования на 2021 г., тыс.руб. (с НДС)	Фактически освоено средств		Фактически выполнено	Примечание	
		Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км		тыс.руб. (с НДС)	%			Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.)
наименование субъекта электроэнергетики 000 "Энергетик"									
1	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП №76 до ТП №19 ф. 1005	10 кВ	0,73	1279,46			10 кВ		Инвестиционная программа утверждена Распоряжением Администрации Владимирской обл №30 от 13.12.2019 "Об утверждении ИП Энергетик 2020-2024"
2	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ТП №72 до железнодорожного перехода ф. 1003, 1005 взамен	10 кВ	0,115	408,26			10 кВ		
3	Реконструкция здания производственной базы			2647,64					
4	Строительство многофункционального диспетчерского пункта энергосистемы г. Карabanово, 2 этап			4 307,71	100				
5	Строительство новой трансформаторной подстанции (оперативное наименование ТП №64)	250кВа		6633,68630			250кВа	Перенос срока реализации проекта	
6	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ТП №63 до ТП №64 ф1003, 1005	10 кВ	0,63	1 958,26	100		10 кВа		
Итого:				10 969,04	6 265,97	0			