

Отчет о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 3 квартал 2018 года

№ п/п	Мероприятия	Физические параметры объекта (ПЛАН)		Плановый объем финансирования на 2018 г., тыс.руб. (с НДС)	Фактически освоено средств		Фактически выполнено		Примечание
		Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км		тыс.руб. (с НДС)	%	Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км	
наименование субъекта электроэнергетики									
1	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП9 до ТП62 фидер 1001	10 кВ	0,8	1 554,51	1 554,51	100	10 кВ	0,800	инвестиционная программа утверждена постановлением от 28.04.2015 г. №405, изменения от 27.2.2017 №1127
2	Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП45 (технологическое присоединение абонентов по ул. Луговая, Соновая, Дружбы, Тихая, Чистопольный пер.)	0,4 Кв	2,12	4 600,85	3 220,59	70	0,4 Кв	1,484	
3	Установка КРУН (10кВ) на выходе из ПС "Карабаново" фидера 1022 (2 ячейки)			2 240,77	2 240,77	100			
4	Установка КРУН (10кВ) на выходе из ПС "Карабаново" фидера 1001 (1 ячейка)			1 010,13	1 010,13	100			
8									
ИТОГО:				9 406,26	8 026,00	85			