



Отчет о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 3 квартал 2020 года

№ п/п	Мероприятия	Физические параметры объекта (ПЛАН)		Планный объем финансирования на 2020 г., тыс.руб. (с НДС)	Фактически освоено средств		Фактически выполнено		Примечание
		Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д.), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км		тыс. руб. (с НДС)	%	Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д.), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км	
наименование субъекта электроэнергетики ООО "Энергетик"									
1	Строительство ТП № 72	2*400кВА		7 627,20	100	7 627,20	100	2*400кВА	
2	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ТП №63 до ТП №64 ф.1003,1005	10 кВ	0,63	2 048,10				10 кВ	
3	Реконструкция здания производственной базы 1 этап			1 226,70					
4	Строительство ТП № 64	1*250кВА			15	995,06	15	1*250кВА	
5	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП №72 до железнодорожного перехода фидер 1003,1005	10 кВ	0,115		100	408,18	100	10 кВ	
6	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №40	0,4 кВ	1,152		100	2 055,75	100	0,4 кВ	
ИТОГО:				10 902,00		11 086,19			
Инвестиционная программа утверждена Распоряжением №30 от 13.12.2019 "Об утверждении ИП Энергетик 2020-2024" Администрации Владимирской области Департаментом жилищно-коммунального хозяйства									