

Отчет о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 1 квартал 2021 года

№ п/п	Мероприятия	Физические параметры объекта (ПЛАН)		Плановый объем финансирования на 2020 г., тыс.руб. (с НДС)	Фактически освоено средств		Фактически выполнено		Примечание
		Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км		тыс. руб. (с НДС)	%	Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км	
<b>наименование субъекта электроэнергетики ООО "Энергетик"</b>									
1	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП №76 до ТП №19 ф. 1005	10 кВ	0,73	1279,46				10 кВ	инвестиционная программа утверждена Распоряжением Администрации Владимирской обл №30 от 13.12.2019 "Об утверждении ИП Энергетик 2020-2024"
2	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ТП №72 до железнодорожного перехода ф. 1003, 1005 взамен	10 кВ	0,115	408,26				10 кВ	
3	Реконструкция здания производственной базы			2647,64					
4	Строительство многофункционального диспетчерского пункта энергосистемы г. Карabanово, 2 этап				4 307,71	100			
5	Строительство новой трансформаторной подстанции (оперативное наименование ТП №64)	250кВа		6633,68630				250кВа	
<b>ИТОГО:</b>				10 969,04	4 307,71	0			Перенос срока реализации проекта