

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2017 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Месяц и год начала работ	Сроки выполнения работ	Финансовые параметры объекта		Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Итого		Амортизация		За счет регулярных тарифов по передаче		За счет иных источников		Примечание	
				Вводная стоимость	План по вводу на период	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
				с учетом износа	регулярности	сметы	сметы	сметы	сметы	сметы	сметы	сметы	сметы	сметы	сметы		
<p>А. Регулируемые методы индексации или методов экономически обоснованных расходов</p> <p>1. Период (год, долгосрочного периода)</p> <p>1.1. Реконструкция**</p> <p>1.2. Техническое перевооружение***</p> <p>1.3. Новое строительство****</p> <p>С. Регулируемые методы индексации на основе долгосрочных параметров регулирования</p> <p>2. Период (год, долгосрочного периода)</p> <p>2.1. Реконструкция**</p> <p>2.2. Техническое перевооружение***</p> <p>2.3. Новое строительство****</p> <p>ООО "Энергетик"</p> <p>1.1. Дистрибуция, дооснащение,</p> <p>1.2. Реконструкция**</p> <p>1.3. Техническое перевооружение***</p> <p>1.4. Новое строительство****</p>																	
X	1.4.1	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 ф.001	Январь 2017	Декабрь 2017	0,44	0,44	1 016,50	296,93	1 016,50	296,93	692,76	202,42	332,74	94,51			<p>Проектная сметная стоимость всего за год по плану - 1 016,50 тыс.руб., в том числе: - 296,93 тыс.руб. Источники финансирования за год по плану всего 1 016,50 тыс.руб., в том числе: амортизация - 692,76 тыс.руб. Источники финансирования за год по факту - 332,74 тыс.руб. По факту финансирования за 1 квартал составило 296,93 тыс.руб., в том числе: амортизация - 202,42 тыс.руб. и капитальные вложения из прибыли - 94,51 тыс.руб.</p>
X	1.4.2	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 ф.001	Январь 2017	Декабрь 2017	0,43	0,43	1 005,00	288,42	1 005,00	288,42	684,93	196,62	320,07	91,80			<p>Проектная сметная стоимость всего за год по плану - 1 005,00 тыс.руб., в том числе: - 288,42 тыс.руб. Источники финансирования за год по плану всего 1 005,00 тыс.руб., в том числе: амортизация - 684,93 тыс.руб. Источники финансирования за 1 квартал составило 288,42 тыс.руб., в том числе: амортизация - 196,62 тыс.руб. и капитальные вложения из прибыли - 91,80 тыс.руб.</p>
X	1.4.3	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 45 до ТП 28 ф.001	Январь 2017	Декабрь 2017	0,92	0,92	2 220,50	596,29	2 220,50	596,29	1 513,31	406,51	707,19	189,78			<p>Проектная сметная стоимость всего за год по плану - 2 220,50 тыс.руб., в том числе: - 596,29 тыс.руб. Источники финансирования за год по плану всего 2 220,50 тыс.руб., в том числе: амортизация - 1 513,31 тыс.руб. и капитальные вложения из прибыли - 707,19 тыс.руб. По факту финансирования за 1 квартал составило 596,29 тыс.руб., в том числе: амортизация - 406,51 тыс.руб. и капитальные вложения из прибыли - 189,78 тыс.руб.</p>