

Отчет о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 2017 год

№ п/п	Мероприятия	Объем финансирования на 2017 г., тыс.руб.	Фактически освоено средств		Фактически выполнено		Примечание
			тыс. руб.	%	Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д.), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км	
<b>наименование субъекта электроэнергетики ООО "Энергетик"</b>							
1	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 Ф1001	1 016,50	1 187,71	100	-	0,44	инвестиционная программа утверждена постановлением от 28.04.2015 № 405
2	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 Ф1001	1 005,00	1 153,67	100	-	0,43	
3	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 45 до ТП 28 Ф1001	2 220,50	2 385,17	100	-	0,92	
	Итого:	4 242,00	4 726,55				

Генеральный директор

Окунев В.М.

