

Отчет о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за I квартал 2018 года

№ п/п	Мероприятия	Объем финансируемая на 2017 г., тыс.руб.	Фактически освоено средств		%	Фактически выполнено		Примечание	
			тыс. руб.	Фактически освоено средств		Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д.), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км		
наименование субъекта электроэнергетики ООО "Энергетик"									
1	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП9 до ТП62 фидер 1001	1 554,51	1 554,51	100	10 кВ	0,80	инвестиционная программа утверждена постановлением от 28.04.2015 № 405, изменения от 27.12.2017 г. №1127		
2	Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП45 (технологическое присоединение абонентов по ул. Луговая, Соновая, Дружбы, Тихая, Чистопольный пер.)	4 600,85			0,4 кВ	2,12			
3	Установка КРУН (10кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1022 (2 ячейки)	2 240,77	784,27	35	2,000				
4	Установка КРУН (10кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1001 (1 ячейки)	1 010,13			1,000				
	Итого:	9 406,26	2 338,78						

Генеральный директор



Окунев В.М.


