

Отчет о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 2 квартал 2018 года

№ п/п	Мероприятия	Объем финансирован ия на 2017 г., тыс.руб.	Фактически освоено средств		%	Фактически выполнено		Примечание
			тыс. руб.	тыс. руб.		Вводимая мощность (ТТ, КТП, ПС и т.д.), количество объектов (шт.)	Протяженнос ть сетей, км	
наименование субъекта электроэнергетики ООО "Энергетик"								
1	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП9 до ТП62 фидер 1001	1 554,51	1 554,51		100	10 кВ	0,80	инвестиционная программа утверждена постановлением от 28.04.2015 № 405, изменения от 27.12.2017 г. №1127
2	Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП45 (технологическое присоединение абонентов по ул. Луговая, Сосновая, Дружбы, Тихая, Чистопольный пер.)	4 600,85	1 840,34		40	0,4 кВ	2,12	
3	Установка КРУН (10кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1022 (2 ячейки)	2 240,77	1 120,39		50	2,000		
4	Установка КРУН (10кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1001 (1 ячейки)	1 010,13	404,05		40	1,000		
	Итого:	9 406,26	4 919,29					

Генеральный директор

Окунев В.М.

