

Отработан

Отчет о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 4 квартал 2018 года

| № п/п | Мероприятия | Физические параметры объекта (ПЛАН) | | Плановый объем финансирования на 2018 г., тыс.руб. (с НДС) | Фактически освоено средств | | Фактически выполнено | | Примечание | |
|--|--|---|-------------------------|--|----------------------------|----------|--|-------------------------|------------|--|
| | | Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д.), количество объектов (шт.) | Протяженность сетей, км | | тыс. руб. (с НДС) | % | Вводимая мощность (ТП, ПС и т.д.), количество объектов (шт.) | Протяженность сетей, км | | |
| наименование субъекта электроэнергетики | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП9 до ТП62 фидер 1001 | 10 кВ | 0,8 | 1 554,51 | 100 | 1 554,51 | 100 | 10 кВ | 0,800 | инвестиционная программа утверждена постановлением от 28.04.2015 г. №405, изменения от 27.2.2017 №1127 |
| 2 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП45 (технологическое присоединение абонентов по ул. Луговая, Сосновая, Дружбы, Тихая, Чистопольный пер.) | 0,4 Кв | 2,12 | 4 600,85 | 100 | 4 600,85 | 100 | 0,4 Кв | 2,120 | |
| 3 | Установка КРУН (10кВ) на выходе из ПС "Карабаново" фидера 1022 (2 ячейки) | | | 2 240,77 | 100 | 2 240,77 | 100 | | | |
| 4 | Установка КРУН (10кВ) на выходе из ПС "Карабаново" фидера 1001 (1 ячейка) | | | 1 010,13 | 100 | 1 010,13 | 100 | | | |
| ИТОГО: | | | | 9 406,26 | 100 | 9 406,26 | 100 | | | |