



Отчет о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 1 квартал 2020 года

№ п/п	Мероприятия	Физические параметры объекта (ПЛАН)		Плановый объем финансирования на 2020 г., тыс.руб. (с НДС)	Фактически освоено средств		Фактически выполнено	
		Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км		тыс. руб. (с НДС)	%	Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.)	Протяженность сетей, км
1	Строительство ТП № 72	2*400кВА		7 524,50	5 267,15	70	2*400кВА	
2	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ТП №63 до ТП №64 ф.1003,1005	10 кВ	0,15	2 020,60			10 кВ	
3	Реконструкция здания производственной базы 1 этап			1 356,94				
ИТОГО:				10 902,04	5 267,15	70		

наименование субъекта электроэнергетики ООО "Энергетик"

инвестиционная программа утверждена Распоряжением Администрации Владимирской обл №30 от 13.12.2019 "Об утверждении ИП Энергетик 2020-2024"

Примечание