

**Таблица № 2. Отчет по исполнению мероприятий по энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности**

Таблица № 2

NN п/п	Наименование мероприятия	Кап. вложения (млн.руб)		Экономический эффект				Сроки внедрения		Источник финансирования		Срок окупаемости	
		план	факт	В натуральном выражении, тыс.кВт.ч		В тыс. руб.		план	факт	план	факт	план	факт
				план	факт	план	факт						
1	Строительство ТП №64 мощностью 1*250 кВА	6 633,69	6 633,69					2021	2021			12	
2	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП №76 до ТП №19 ф.1005	1 279,46	1279,46					2021	2021			12	
3	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП №72 до железнодорожного перехода ф.1003,1005	408,26						2021	2020	Средства, учтенные в тарифе на передачу электрической энергии	Средства, учтенные в тарифе на передачу электрической энергии	12	12
4	Реконструкция здания производственной базы 2 этап	2 647,64	2647,64	412,8		1440,4		2021	2021			12	
5	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ТП №63 до ТП №64 ф.1003,1005		1958,2593					2020	2021			12	
6	Строительство многофункционального пункта (диспетчерская ) энергосистемы г.Карабаново		1 168,79					2023					
	<b>ИТОГО:</b>	<b>10 969,05</b>	<b>13 687,84</b>	<b>412,8</b>	<b>-</b>	<b>1440,4</b>	<b>-</b>					<b>12</b>	

\* - заполняется отдельно по годам и видам регулируемой деятельности в плановых и фактических значениях.

Генеральный директор ООО "Энергетик" \_\_\_\_\_

В.М.Окунев

Исп.: Андреева Наталья Михайловна  
8 (49244) 5-10-79

